



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

EMPREENDIMENTOS 199 e 185 - EXECUÇÃO DA OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DO PALÁCIO GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO - ALESE, EM ARACAJU-SE - REVISÃO 06.

| ITEM | OBRAS   | %           | VALOR (R\$)          | MESES      |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | Ref:          |
|------|---|-------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |   |             |                      | 1          | 2            | 3            | 4            | 5            | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            |               |
| 189  | EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PALÁCIO GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO - ALESE, EM ARACAJU-SE                       | 90,8%       | 38.602.014,44        | 797.472,57 | 1.213.679,60 | 2.091.562,29 | 3.689.016,99 | 5.057.270,46 | 5.389.288,62  | 5.066.189,75  | 3.303.842,96  | 2.514.089,87  | 1.907.814,51  | 1.408.461,07  | 1.509.877,33  | 1.503.416,81  | 1.511.277,55  | 1.670.120,48  |               |
| 1    | CANTEIRO DE OBRAS   | 0,73%       | 308.618,56           | 6,66%      | 20.555,99    | 20.555,99    | 20.555,99    | 20.555,99    | 20.555,99     | 20.555,99     | 20.555,99     | 20.555,99     | 20.555,99     | 20.555,99     | 20.555,99     | 20.555,99     | 20.555,99     | 20.864,64     |               |
| 2    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA   | 5,08%       | 2.138.669,69         | 6,66%      | 143.767,40   | 143.767,40   | 143.767,40   | 143.767,40   | 143.767,40    | 143.767,40    | 143.767,40    | 143.767,40    | 143.767,40    | 143.767,40    | 143.767,40    | 143.767,40    | 143.767,40    | 148.926,07    |               |
| 3    | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  | 0,08%       | 34.414,00            | 0,00%      | 17.207,00    | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 17.207,00     |               |
| 4    | DEMOLIÇÃO E FECHAMENTO DA OBRA  | 0,21%       | 91.264,07            | 100,00%    | 91.264,07    | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |               |
| 5    | EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO  | 4,12%       | 1.748.927,00         | 30,00%     | 524.678,40   | 1.049.356,20 | 174.892,70   | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |               |
| 6    | EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA  | 41,26%      | 17.523.467,95        | 0,00%      | -            | 1.752.346,80 | 3.504.693,59 | 4.380.866,99 | 4.380.866,99  | 2.628.520,19  | 876.173,40    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |               |
| 7    | EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ARQUITETÔNICAS   | 25,72%      | 10.925.137,90        | 0,00%      | -            | -            | 327.754,14   | 1.966.524,82 | 1.966.524,82  | 1.966.524,82  | 1.966.524,82  | 1.966.524,82  | 1.966.524,82  | 1.966.524,82  | 1.966.524,82  | 1.966.524,82  | 1.966.524,82  | 874.011,03    |               |
| 8    | EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  | 0,41%       | 173.520,80           | 0,00%      | -            | -            | 5.205,62     | 5.205,62     | 5.205,62      | 5.205,62      | 5.205,62      | 5.205,62      | 5.205,62      | 5.205,62      | 5.205,62      | 5.205,62      | 5.205,62      | 13.881,66     |               |
| 9    | EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PREDIAL  | 0,16%       | 69.340,25            | 0,00%      | -            | -            | 2.080,21     | 2.080,21     | 2.080,21      | 2.080,21      | 2.080,21      | 2.080,21      | 2.080,21      | 2.080,21      | 2.080,21      | 2.080,21      | 2.080,21      | 10,00%        |               |
| 10   | EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GAS GIP PREDIAL   | 0,02%       | 10.333,10            | 0,00%      | -            | -            | 309,99       | 309,99       | 309,99        | 309,99        | 309,99        | 309,99        | 309,99        | 309,99        | 309,99        | 309,99        | 309,99        | 1.033,31      |               |
| 11   | EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAL  | 0,61%       | 258.374,56           | 0,00%      | -            | -            | 7.751,24     | 7.751,24     | 7.751,24      | 7.751,24      | 7.751,24      | 7.751,24      | 7.751,24      | 7.751,24      | 7.751,24      | 7.751,24      | 7.751,24      | 25.637,46     |               |
| 12   | EXECUÇÃO DO PAISAGISMO  | 0,07%       | 30.702,03            | 0,00%      | -            | -            | -            | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 50,00%        |               |
| 13   | EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO   | 2,10%       | 890.639,31           | 0,00%      | -            | -            | 26.719,15    | 26.719,15    | 26.719,15     | 26.719,15     | 26.719,15     | 26.719,15     | 26.719,15     | 26.719,15     | 26.719,15     | 26.719,15     | 26.719,15     | 133.595,75    |               |
| 14   | EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA  | 5,30%       | 2.249.908,13         | 0,00%      | -            | -            | 112.495,41   | 224.990,81   | 224.990,81    | 224.990,81    | 224.990,81    | 224.990,81    | 224.990,81    | 224.990,81    | 224.990,81    | 224.990,81    | 224.990,81    | 112.495,41    |               |
| 15   | EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES FOTOVOLTÁICAS  | 0,73%       | 308.614,00           | 0,00%      | -            | -            | -            | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 20,00%        |               |
| 16   | EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO PREDIAL  | 0,30%       | 128.908,73           | 0,00%      | -            | -            | 3.867,26     | 3.867,26     | 3.867,26      | 3.867,26      | 3.867,26      | 3.867,26      | 3.867,26      | 3.867,26      | 3.867,26      | 3.867,26      | 3.867,26      | 61.722,80     |               |
| 17   | INSTALAÇÕES DE SPA  | 0,06%       | 23.715,37            | 0,00%      | -            | -            | -            | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 10,00%        |               |
| 18   | INSTALAÇÕES DE COBERTAMENTO ESTRUTURADO   | 2,03%       | 863.235,27           | 0,00%      | -            | -            | 25.897,06    | 25.897,06    | 25.897,06     | 25.897,06     | 25.897,06     | 25.897,06     | 25.897,06     | 25.897,06     | 25.897,06     | 25.897,06     | 25.897,06     | 5.828,84      |               |
| 19   | INSTALAÇÕES DE SISTEMA ACÚSTICO   | 1,75%       | 742.438,50           | 0,00%      | -            | -            | -            | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 10,00%        |               |
| 20   | INSTALAÇÕES DA COMUNICAÇÃO VISUAL   | 0,15%       | 61.873,22            | 0,00%      | -            | -            | -            | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 100,00%       |               |
| 185  | AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DO PALÁCIO GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO - ALESE, EM ARACAJU-SE | 9,11%       | 3.868.615,11         | -          | -            | -            | 38.713,17    | 66.186,61    | 184.460,02    | 302.731,42    | 302.731,42    | 302.731,42    | 302.731,42    | 302.731,42    | 302.731,42    | 302.731,42    | 302.731,42    | 465.519,75    |               |
| 21   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO  | 5,57%       | 2.365.438,12         | 0,00%      | -            | -            | -            | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 15,00%        |               |
| 22   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS   | 0,42%       | 180.414,79           | 0,00%      | -            | -            | -            | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 10,00%        |               |
| 23   | AQUISIÇÃO DE ELEVADORES   | 3,12%       | 1.323.772,20         | 0,00%      | -            | -            | 38.713,17    | 66.186,61    | 66.186,61     | 66.186,61     | 66.186,61     | 66.186,61     | 66.186,61     | 66.186,61     | 66.186,61     | 66.186,61     | 66.186,61     | 92.664,05     |               |
|      | <b>TOTAL SIMPLES</b>  | <b>100%</b> | <b>42.471.746,55</b> | 1,88%      | 797.472,57   | 1.213.679,60 | 2.091.562,29 | 3.689.016,99 | 5.057.270,46  | 5.389.288,62  | 5.066.189,75  | 3.303.842,96  | 2.514.089,87  | 1.907.814,51  | 1.408.461,07  | 1.509.877,33  | 1.503.416,81  | 1.670.120,48  |               |
|      | <b>TOTAL ACUMULADO</b>  | <b>100%</b> | <b>42.471.746,55</b> | 1,88%      | 797.472,57   | 2.011.152,16 | 4.102.715,05 | 7.811.445,20 | 12.934.904,27 | 18.507.632,91 | 23.866.554,08 | 27.473.125,46 | 30.288.919,75 | 32.500.465,69 | 34.389.139,09 | 36.379.028,76 | 38.358.637,17 | 40.336.106,32 | 42.471.746,55 |

Assinado de forma digital por  
**LYNDON JOHNSON**  
**VASCONCELOS**  
 SILVA:60930250559  
 Dados: 2024.10.18 11:47:24 -03'00'