



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTOS 187 e 185: EXECUÇÃO DA OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DO PALÁCIO GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO - ALESE, EM ARACAJU-SE - REVISÃO/04 EM AGOSTO.

ref:	Jun/24
Moeda:	R\$
BDI (serviços)	23,54%
BDI (material)	14,02%

ITEM	OBRAS	%	VALOR (R\$)	MESES																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
187	EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PALÁCIO GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO - ALESE, EM ARACAJU-SE	89,72%	33.756.143,84	573.666,24	695.865,71	2.038.279,43	2.620.043,22	2.558.245,20	2.325.002,05	2.348.931,34	2.348.931,34	2.332.891,56	2.378.470,97	2.381.366,70	2.380.886,81	2.177.271,46	1.935.627,71	1.752.490,84	1.061.453,92	1.118.519,86	728.179,49		
1	CANTEIRO DE OBRAS	0,82%	307.002,38	10,00%	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	5,36%		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6,38%	2.399.452,33	1,53%	5,08%	8,50%	9,94%	7,71%	6,18%	6,22%	6,18%	6,32%	6,32%	6,30%	5,76%	5,12%	4,65%	2,82%	2,97%	2,20%	2,20%		
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,09%	34.414,00	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
4	DEMOLIÇÃO E FECHAMENTO DA OBRA	0,24%	90.652,31	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
5	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ARQUITETÔNICAS	29,04%	10.927.063,11	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	2,00%	2,00%	2,00%	3,00%	8,00%	14,00%	14,00%	12,00%	10,00%	10,00%	5,00%	6,00%	5,00%	5,00%		
6	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO	4,24%	1.593.580,30	25,00%	35,00%	35,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
7	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA	33,50%	12.603.324,48	0,00%	0,00%	10,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	12,00%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
8	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	0,46%	172.699,13	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%		
9	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PREDIAL	0,18%	69.366,03	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
10	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS GLP PREDIAL	0,03%	10.060,71	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
11	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAL	0,68%	257.427,97	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,515,18	2,515,18	2,515,18	1,509,11	503,04	503,04	0,00%	0,00%	0,00%		
12	EXECUÇÃO DO FAISGISMO	0,09%	33.041,03	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	55,00%		
13	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	2,35%	884.452,97	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%		
14	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA	5,98%	2.248.961,94	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%	6,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	4,00%	3,00%	0,00%		
15	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICAS	0,82%	308.447,89	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	30,00%	15,00%		
16	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO PREDIAL	0,34%	127.370,26	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
17	INSTALAÇÕES DE SPDA	0,06%	23.735,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,474,05	25,474,05	19.105,54	6.368,51	6.368,51	0,00%	0,00%		
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	2,29%	860.219,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	43,010,95	43,010,95	43,010,95	0,00%		
19	INSTALAÇÕES DE SISTEMA ACÚSTICO	1,97%	743.000,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	74.300,01	74.300,01	111.450,02	111.450,02	74.300,01	74.300,01	74.300,01	37.150,01		
20	INSTALAÇÕES DA COMUNICAÇÃO VISUAL	0,16%	61.872,61	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
185	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DO PALÁCIO GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO - ALESE, EM ARACAJU-SE	10,28%	3.869.523,54	-	1.220.894,71	1.158.842,89	1.134.971,72	354.814,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	6,29%	2.365.428,12	0,00%	30,00%	35,00%	20,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	0,48%	180.323,22	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
23	AQUISIÇÃO DE ELEVADORES	3,52%	1.323.772,20	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
TOTAL SIMPLES				100%	37.625.667,38	1,52%	5,09%	8,50%	9,98%	7,74%	6,18%	6,24%	6,24%	6,33%	6,33%	5,79%	5,14%	4,66%	2,82%	2,97%	1,94%		
TOTAL ACUMULADO				100%	37.625.667,38	573.666,24	1.916.780,42	3.197.122,32	3.755.014,94	2.913.059,42	2.325.002,05	2.348.931,34	2.348.931,34	2.332.891,56	2.378.470,97	2.381.366,70	2.380.886,81	2.177.271,46	1.935.627,71	1.752.490,84	1.061.453,92	1.118.519,86	
TOTAL ACUMULADO				100%	37.625.667,38	573.666,24	2.490.446,68	5.687.568,98	9.442.583,92	12.355.643,34	14.680.645,38	17.029.576,72	19.378.508,05	21.711.399,62	24.089.870,59	26.471.237,29	28.852.124,10	31.029.395,56	32.965.023,27	34.717.514,12	35.778.968,03	36.897.487,89	37.625.667,38